

ОТЧЕТ (ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию Большелопинское сельское поселение, Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-03 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения достигнутых требований к достижению целевого показателя	Сведения об объемах финансирования				Перечислено из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 г (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.10. 2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неисполненный остаток средств из областного бюджета на 01.10. 2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета* (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Устройство асфальтобетонного покрытия на подъезде к кладбищу с. Никольское	815 м²		902618,00	852820,00	49798,00	2016,00	852820,00	902618,00	852820,00	49798,00	2016,00	902618,00	852820,00	49798,00	2016,00	0,00
Итого	х	х	902618,00	852820,00	49798,00	2016,00	852820,00	902618,00	852820,00	49798,00	2016,00	902618,00	852820,00	49798,00	2016,00	0,00

И.о. главы администрации муниципального образования М.В. Быгина (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования Е.Ю. Никонорова (подпись) (фамилия, инициалы)
 Исполнитель Е.А. Хростенко 8(81371)61-603 (фамилия, инициалы, номер телефона)



**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
Большескопское сельское поселение, Латинского муниципального района,
Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большескопское сельское поселение Латинского муниципального района Ленинградской области на 2018год и плановый период 2019-2020 г.»					
1.	Устройство асфальтобетонного покрытия на подъезде к кладбищу с.Никольское.		Администрация Большескопского сельского поселения	Улучшение санитарного и качественного состояния элементов благостроительства	Подготовка конкурсной документации
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	июль 2019г.	Администрация Большескопского сельского поселения	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 01453000075 от 19.07.2019г.
1.2.	Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на подъезде к кладбищу с.Никольское	Июль-Сентябрь 2019г.	Подрядная организация	Устройство асфальтобетонного покрытия	Исполнено в полном объеме
1.3	Премка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Большескопского сельского поселения	Акт приема-передачи объекта заказчику	Премка выполненных работ (акт №1 от 13.08.2019г. Оплата по актам выполненных работ п/п № 1474 от 20.08.19г.; п/п № 1515 от 04.09.19г.
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Большескопского сельского поселения		Проведение мониторинга реализации
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большескопское сельское поселение Латинского муниципального района Ленинградской области на 2018год и плановый период 2019-2020 г.»					

