

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Большеколпанское сельское
поселение Гатчинского муниципального района о ходе реализации Плана
мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя
результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы: « Развитие части территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год »					
1.	Ремонт асфальтового покрытия подъезда к храму в д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы д.1				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ.	Июль 2018г.	Администрация Большеколпанского сельского поселения	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт №0145300007518000015 от 27.07.2018г.
1.2.	Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия.	3 квартал 2018г	Подрядная организация	Выполнение работ в полном объеме	Исполнено в полном объеме
1.3	Приемка объекта в порядке , установленном муниципальным контрактом	В сроки установленные муниципальным контрактом	Администрация Большеколпанского сельского поселения	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Произведена приемка выполненных работ (акт № 1 от 07.09.2018г. Оплата по актам выполненных работ; п/п: № 1647 от 24.09.2018г.; № 1667 от 28.09.2018г.
Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): « Развитие части территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год »					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.	Администрация Большеколпанского сельского поселения	Выполнение муниципального контракта	Подготовка конкурсной документации
1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартальный до 3 числа месяца следующего за отчетным	Администрация Большеколпанского сельского поселения	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018,

					01.10.2018, 01.01.2019 г. подготовлены
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета.	Администрация МО «Большеколпанское сельское поселение»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется

Глава администрации



М.В.Бычина

Исп.Хребтенко Е.А.
8(81371)61-603